

监 理 日 志

工程名称: 江苏海盐居1MWp光伏发电项目

日期	2018年12月22日 星期六	气候	阴	气温	2-8℃
监理人员动态:	仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	切割机、电焊机				
施工部位 施工进度 情况	1. 光伏区制作安装光伏线缆; 2. 焊接并网柜处接地; 3. 补破口的电缆.				
检查发现的 问题	1. 屋面垃圾未处理干净; 2. 个别光伏线缆未绑扎到位, 散落在屋面上.				
处理措施、 意见、结果	1. 要求施工单位及时清理屋面垃圾; 2. 要求施工单位必须将光伏线缆绑扎到位.				
协调内容 或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	徐耀生		