

监 理 日 志

工程名称: 江苏福荣居1MWp光伏发电项目

日期	2018年12月28日 星期五	气候	晴	气温	2-8-8-2
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	工具钳、万用表				
施工部位 施工进度情况	1. 正泰质量部验收施工质量; 2. 1#并网柜全并, 2#并网柜并网2台逆变器.				
检查发现的问题	1. 个别组件方阵安装不整齐; 2. 3x240电缆使用桥架不符合要求; 3. 光伏线缆绑扎不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对安装不整齐的方阵进行整改; 2. 要求施工单位更换3x240电缆所用桥架; 3. 要求施工单位必须将光伏线缆绑扎到位.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生	