

监 理 日 志

工程名称: 江苏福泰居1MW光伏发电项目

日期	2019年03月02日 星期六	气候	小雨	气温	5°-9°
监理单位动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	钻机				
施工部位 施工进度情况	1.上午光伏区2人钻接地南钢孔; 2.下午因下雨天气未施工.				
检查发现的问题	1.施工人员不满足现场施工需求; 2.部分桥架需更换.				
处理措施、意见、结果	1.督促施工单位增加施工人员, 尽快完成施工和整改. 2.要求施工单位必须更换不符合的桥架.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		