

监 理 日 志

工程名称: 江苏福来居 1MW 光伏发电项目

日期	2019 年 03 月 05 日 星期二	气候	阴	气温	3°C - 12°C
监理单位动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	钻孔机、手砂轮				
施工部位 施工进度 情况	1. 光伏区安装接地扁钢; 2. 正泰公司人员巡视现场.				
检查发现的 问题	1. 逆变器槽盒内有生锈现象; 2. 屋面垃圾未清理干净.				
处理措施、 意见、结果	1. 要求施工单位必须将生锈处做好防腐处理; 2. 督促施工单位及时清理现场垃圾.				
协调内容或 其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		