

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 21 日

星期: 三

工程名称: 皖宝安防科技有限公司2544MW光伏发电项目

天气: 小雨
气温: 10-16℃

监 理 工 作 情 况	1. 桥架进场, 检查厚度、除锈及外观。 汽车吊卸货, 无安全事故。(全部进场)。 2. 整理资料上传云平台, 监理费用申请。 3. 检查运料斗钢丝绳有利, 今其即更换。	
施 工 情 况	施工单位 湖南湘电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 因雨基础无人施工, 6人卸架桥。 2. 3人更换运料斗钢丝绳完成。
其 它 事 项	李连明下午离开项目。	
本日现场监理人员: 黎建光 李连明 记录人: 黎建光 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		