

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 2 日

星期: 四

工程名称: 江苏宝隆科技有限公司 1.25MW 分布式光伏发电项目

天气: 多云转晴
气温: 6-16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 2# 屋面支架基础砼浇筑问题有个别基础移位。基础表面粗糙不平。预埋件外露不一致过短(2公分)。令其整改完成。 2. 巡检 1#、3# 楼支架立柱安装。立柱顶标高部分误差超过 10mm。找管理人员令其拉线调整。 3. 钢筋绑扎箱梁问题。起止不符合要求。即返工整改完成。 4. 个别人员未佩戴安全帽。从教育并令其戴上。		
施 工 情 况	施工单位 湖北湘电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 2、4、6 楼钢筋绑扎完成。 2. 2# 楼基础浇筑完成。 3. 1# 楼支架立柱完成安装, 横梁安装完成, 3# 楼安装立柱完成 80%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	黎建光		
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		