

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 24 日

星期: 六

工程名称: 江苏安防科技有限公司 2544MW 分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 9-19℃

监
理
工
作
情
况

1、巡检工地6#楼基础砼浇筑由东向西展开,砼车运输自拌砼,振动棒捣找平抹光,完成15号砼量,问题有钢筋保护层上面超过了公分,即令其返工整改完成。
2、检查1、3、5#楼支架材料分类情况。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北湘电建设工程有限公司

1、4#楼基础浇筑完成,6#完成40%。
2、支架材料分类完成。
3、施工人员21人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黎建光

记录人:

黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐耀生