

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 11 月 25 日

星期: 日

工程名称: 江苏史防科技有限公司 1.2544 MW 分布式光伏发电项目

天气: 阵雨

气温: 12°C/12°C

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡检 1 号楼和 3 号楼 斜梁支架部分出现标高不符, 已施工方整改.
2. 巡检 6 号楼基础砼浇筑有部分出现蜂窝和麻面, 已施工方整改.
3. 电力设备已接地, 施工人员已全部佩戴安全帽.
4. 6 号楼基础砼浇筑由东向西展开, 汽车吊运输自拌砼振动棒捣接平抹光, 已全部浇筑完成.
5. 7 号楼捆扎钢筋没有锚固钩.

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北  
湖  
电  
建  
设  
有  
限  
公  
司

1. 施工人员共 24 人.
2. 1 号楼和 3 号楼斜梁支架已完成.
3. 6 号楼基础砼浇筑完成.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

黎建光 秦长城

记录人: 秦长城

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):