

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 26 日

星期: -

天气: 多云

气温: 11~20℃

工程名称: 江苏安防科技有限公司 1544MW 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 12 号楼绑扎钢筋 2. 巡视 5 号楼和 7 号楼基础砼由东向西展开. 汽车运输自拌砼全振动棒捣找平抹光. 扩大警戒线范围. 疏导工人绕行. 检查基础砼安全和预埋线管尺寸. 问题有预埋线管尺寸不对. 已在施工方整改. 安全帽部分工人未佩戴. 已在其佩戴工作. 3. 运送石子材料一车. 4. 巡视 1 号楼支架安装 横梁安装不齐 已在施工方整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="204 1064 379 1120">施工单位</th><th data-bbox="379 1064 1474 1120">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="204 1120 379 1608">湖北水电建设工程有限公司</td><td data-bbox="379 1120 1474 1608"> 1. 施工人数共 2 班人. 2. 5 号楼和 7 号楼基础砼浇筑 15 分. 3. 1 号楼支架安装完成. 3 号楼支架安装完成 70%. 4. 12 号楼绑扎钢筋完成 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	湖北水电建设工程有限公司	1. 施工人数共 2 班人. 2. 5 号楼和 7 号楼基础砼浇筑 15 分. 3. 1 号楼支架安装完成. 3 号楼支架安装完成 70%. 4. 12 号楼绑扎钢筋完成
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
湖北水电建设工程有限公司	1. 施工人数共 2 班人. 2. 5 号楼和 7 号楼基础砼浇筑 15 分. 3. 1 号楼支架安装完成. 3 号楼支架安装完成 70%. 4. 12 号楼绑扎钢筋完成				
其 它 事 项	7 号楼防水分格缝、9 号楼出屋面管道过高问题与业主、厂家刘主任沟通, 未发发现漏水现象不做. 管道高度可整改. 下午 14 点 30 分				
本日现场监理人员	黎建光 袁长城				
记录人: 袁长城	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				