

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 19 日

星期: 三

工程名称: 江苏安泰利科技有限公司 12844MW分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 7℃/18℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 4# 支架横梁安装, 发现变形螺母安装有部分与支架斜梁不吻合, 已令施工人员进行整改完成。 2. 巡检 6#、8#、10# 东侧电缆沟浇筑混凝土恢复路面, 发现电缆管上方有多余垃圾, 已通知施工方管理人员去其整改。 3. 巡检吊车吊装电缆后施工人员进行敷设。 4. 巡检 4# 东侧电缆线敷设, 以及西电室并网柜电缆线连接。	
施 工 情 况	施工单位 湖北安泰利建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 4# 支架横梁安装完成 2. 6#、8#、10# 电缆沟浇筑混凝土恢复路面完成 80%。 3. 电缆线敷设完成 60%。 4. 施工人数共 14 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张连元、袁长城
记录人: 袁长城		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生