

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 2 日

天气: 晴
气温: 15°C / 23°C

星期: 日
工程名称: 江苏通防科技有限公司 1254MW 光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 6H 安装桥架 问题 桥架连接线和连接接地线, 已通知施工方进行整改。 2. 与业主方一起检查柜块尺寸。 3. 与业主方一起检查进场的一车电缆穿管 内外径尺寸。 4. 巡检 1# 2# 4# 以及办公楼屋顶组件吊车运送 5H 施工。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湖电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 6H 桥架安装完成 30% 2. 电缆穿管卸车。 3. 1# 2# 4# 办公楼屋顶组件吊车运送完成。 4. 施工人数共 6 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李长坤
记录人: 李长坤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):