

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 20 日

星期: 四

工程名称: 江苏安防科技有限公司 254MW 分布式光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 12/16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 4# 组件安装, 施工 10 时以后施工人员进行其他施工项目. 2. 巡检 4# 东侧电缆线敷设完成 3. 巡检 1#, 3#, 5# 东侧通讯线敷设, 发现部分通讯线与电缆线共管, 已通知施工方管理人员进行整改, 将通讯线与电缆线分开, 通讯线从立管敷设, 个别原有通讯线管道堵塞.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖北湖电建设工程有限公司	1. 4# 组件安装完成 10%. 2. 4# 电缆线敷设完成. 3. 1#, 3#, 5# 东侧通讯线敷设完成. 4. 施工人数 14 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	蔡建光 袁长斌	
记录人: 袁长斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	