

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 11℃/20℃

工程名称: 江苏安邦科技发展有限公司 1204MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 与业主方、厂家一起巡检 6# 支架安装, 发现集电母线与斜梁不吻合。 2. 巡检 6#、8#、10# 东侧电缆过路管恢复路面完成。 3. 巡检配电室并网柜连接。 4. 巡检 2# 阵列光伏组件安装, MC4 接头连接。 5. 巡检 5#、7# 立面桥架盖板。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	润 湖 建 设 有 限 公 司	1. 6# 支架斜梁安装完成 5%。 2. 6#、8#、10# 东侧电缆过路管恢复路面完成。 3. 配电室 1、2 号并网柜连接完成 80%。 4. 2# 阵列组件安装完成, MC4 接头连接完成 60%。 5. 5#、7# 立面桥架盖板完成。 6. 施工人数共 17 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 徐博克 俞大成		
记录人: 俞大成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生