

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 24 日

星期: -

工程名称: 江苏安邦科技有限公司1254MW分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 4℃/15℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检3#东倒过路电缆沟恢复路面完成, 发现泥土、石块未清理, 已通知乙方管理人员整改。 2. 巡检6#组件安装。 3. 巡检2#直流电缆连接、桥架盖板。 4. 巡检4#东倒桥架盖板, 发现有小段区域出现桥架变形, 盖板不平, 完工后已通知乙方管理人员整改。 5. 检测剩余桥架尺寸。 6. 检测逆变器开电电压。(2#)	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	靖江地湘电建工程有限公司	1. 3#东倒过路电缆沟路面恢复完成。 2. 6#组件安装完成40%。 3. 2#组件、支架、汇流箱、逆变器、直流电缆桥架盖板全部安装完成。 4. 4#东倒桥架盖板完成。 5. 施工人数共14人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		裴建元、俞长城
记录人: 俞长城		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生