

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 25 日

星期: 二

工程名称: 江苏金太阳光伏科技有限公司120MW分布式光伏发电项目

天气: 小雨
气温: 8℃/15℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视3#直流电缆连接外伸连接, 桥架盖板发现逆变器外壳有磨损, 已通知施工方管理人员进行整改. 2. 巡视6#组件安装, 发现光伏组件未压紧, 已通知施工方管理人员进行整改. 3. 上午电气验收, 发现并网柜未挂铭牌, 柜内未焊接固定, 电缆进口未用防水泥封堵, 下午已整改完成. 4. 检查12.5#组件安装数量, 发现5#组件安装有缺少, 已令施工方整改完成.	
施 工 情 况	施工单位 湖州金太阳光伏建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 3#直流电缆连接 组件连接 桥架盖板完成 100% 2. 6#组件安装完成 100%. 3. 施工人数共13人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 袁长城	
记录人: 袁长城	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 徐耀生	