

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 27 日
 星期: 四

天气: 阴
 气温: 4℃/11℃

工程名称: 江苏宝信科技有限公司 1.2544MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 5# 直流电缆连接、组件连接 2. 巡检 6# 西侧横梁安装。 3. 巡检 2#、3#、6# 逆变器调试, 发现 2# 汇流箱电缆进口未用防水泥封堵, 接地线未从孔孔进入, 已通知施工单位人员进行整改。 4. 电力局装表, 收到并网发电。(2#、3# 逆变器区)。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湖电建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 5# 直流电缆连接、组件连接安装完成。 2. 6# 西侧横梁安装完成。 3. 2#、3#、6# 逆变器调试完成。 4. 电力局装表完成: 收到并网发电。 5. 施工人数共 13 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	蔡建元 袁长林	
记录人: 袁长林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	