

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 28 日

星期: 五

工程名称: 江苏爱纳科技股份有限公司1.25MW分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 5# 桥架盖板 2. 巡检 1# 直流电缆连接 组件连接 桥架盖板. 3. 巡检 6# 西侧 组件安装, 发现单人搬运组件, 已令施工人员整改完成.	
施 工 情 况	施工单位: 湖北湖电建设咨询有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 5# 桥架盖板完成 2. 1# 直流电缆连接, 组件连接, 桥架盖板完成. 3. 6# 西侧 组件安装完成 50% 4. 施工人数共 13 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 袁长城	
记录人: 袁长城	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	