

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 29 日

星期: 六

工程名称: 欧宝安防科技有限公司1044MW分布式光伏发电

天气: 晴
气温: -22/5℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检6#组件安装, 发现6#西侧部分边压块与组件间隙过大, 容易脱落, 扭动达不到设计要求, 导致边压块和组件连接处可随意晃动, 已通知施工方管理人员进行整改。 2. 检查1、5#组件开口电压, 发现5#编号2006与编号2005电压相差35V, 已在施工人员进行整改完成。 3. 巡检7#逆变器, 汇流箱安装。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湖电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 6#组件安装完成 2. 7#逆变器、汇流箱安装完成 3. 施工人数共12人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黎建光、戚长城	
记录人: 戚长城	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	