

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 31 日

天气: 晴
气温: 02/16℃

星期: —
工程名称: 国电安防科技有限公司 2544 MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 7 时变支架立柱、斜梁安装。发现前立柱材料尺寸不同, 已令施工人员整改。 2. 巡检办公楼附件安装, 还有部分出梁柱未整改到位, 已通知施工管理人员。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湘电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 7 时变南侧支架立柱、斜梁安装完成。北侧立柱安装完成。 2. 接地人员进场开始分运材料至各施工段。 3. 施工人员共 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张建安 秦长城	
记录人: 秦长城	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	