

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 6 日

星期: 四

天气: 小雨
气温: 7℃/14℃

工程名称: 江苏安防科技有限公司 1.2544MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 3# 光伏组件安装, 发现组件之间宽度不一致, 安装后有明显色差. 2. 巡检 5# 斜梁安装. 3. 巡检 电缆穿管焊接, 电缆穿管由壁未打坡已在施工人员进行整改完成. 4. 并网柜进场一辆. 5. 光伏组件进场车.	
施 工 情 况	施工单位 湖北湘电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 3# 光伏组件安装完成 90% 2. 5# 斜梁安装完成 80% 3. 电缆穿管焊接完成 20% 4. 并网柜卸车 5. 光伏组件卸车 6. 施工人员共 10 人.
其 它 事 项	工作联系单一份	
本日现场监理人员		黎建光 袁长城
记录人: 袁长城		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制