

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 26 日

星期: 三

工程名称: 经安宇阳科技有限公司135kW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 7-14℃

监 理 工 作 情 况	1、巡检宿舍楼施工发现逆变器距屋面太低未 按消缺单整改,即找业主再次通知整改(24日反馈) 2、延期确认单交业主确认,整理月报完成 3、7#楼汇流箱防火泥封堵完成,接地未做已通知施工 单位重做。	
施 工 情 况	施工单位 湖州水电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1、施工人数: 4人 2、宿舍楼直流电缆接头制作安装完成。 3、9#楼开始直流电缆穿管完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黎建光		
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生