

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 28 日

星期: 四

工程名称: 西安安邦科技有限公司25MW光伏发电项目

天气: 阴

气温: 5-12

监 理 工 作 情 况	1、巡检6#楼组件MC4插头制作、线路穿管情况。 2、发现伸缩缝防水损坏未整改,已通知业主..	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖北电建建设工程有限公司	1、施工人员: 4人 使用工具机械运转正常。 2、6#楼组件线路连接完成30%; 桥架盖板。
其 它 事 项	下午雨大无人施工	
本日现场监理人员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	