


监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 2 日

天气: 中雨
气温: 10-17℃

星期: 六
工程名称: 江苏安防科技有限公司254MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午与业主、施工管理人员一起对7、9#楼宿舍楼进行调试并网完成。 2. 下午下雨, 间隙中查看, 施工人员电缆穿管及组件插头制作质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 施工人员, 4人, 各种使用工具运转正常。 2. 7、9#楼宿舍楼调试并网发电。 3. 6#楼做电缆组件插头完成80%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 