

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 3 日

星期: 日

工程名称: 硬宝安防科技有限公司1.5MW光伏发电项目

天气: 中雨
气温: 4-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 7、9#楼宿舍楼自发电正常运行, 3#楼逆变器报警原因查明整改完成. 2. 7#楼顶落水管堵塞业主疏通完成. 3. 6#楼桥架盖板固定完成80%, 逆变器连接完成. 4. 开口电压测量为 711.709.712.708.710.711.709	
施 工 情 况	施工单位 湖北水电建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 施工人数: 4人. 使用工具运转正常. 2. 逆变器外电缆线连接完成, 桥架盖板完成80%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黎建光		
记录人: 黎建光 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		