

监 理 日 志

工程名称: 颐宝安防科技有限公司154MW光伏发电项目

日期	2019 年 2 月 4 日 星期一	气候	多云	气温	4-16℃				
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场							
施工方人员动态:	4人								
施工机械动态:	2具机械运转正常								
施工进度情况	6#楼逆变器处电缆做防护完成.. 办公楼插头线路连接完成,								
检查发现的问题	1、巡检6#楼发现30逆变器接地线连接未用线鼻子. 2、办公楼逆变器调试报警.. 3、7、9#楼、宿舍楼多次提出安装防护门、(与业主)未安装.								
处理措施、意见、结果	1、立即令其整改完成后. 并网. 2、检查线路连接(重新). 为逆变器内线路接端不良, 即整改完成. 并网发电. 3、颐宝公司刘主任答应 明天开始报备安装防护门.								
协调内容或其他	下午与颐宝公司刘主任协调宿舍楼安装防护门(上屋面)落实.								
记录人	黎建光		总监签阅	徐耀生.					