

监 理 日 志

工程名称: 隆宝安防科技有限公司24MW光伏发电项目

日期	2019年7月6日 星期三	气候	小雨转阴	气温	7-12℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	施工机械工具运转正常				
施工进度情况	1. 3#、5#楼逆变器电缆线防护完成, 1#楼逆变器故障排除. 2. 电缆井四周回填土完成.				
检查发现的问题	1. 巡检1#楼逆变器报警为电绝缘阻抗过小. 2. 6#楼30逆变器未并网运行. 3. 电缆井四周回填土不实.				
处理措施、意见、结果	1. 即安排施工人员对1#楼逆变器回路线进行逐一排查、测量, 消除250V组串回路问题, 解除报警. 2. 因4#楼未安装组件, 汇流箱未送电. 3. 施工管理人员令其随填随进行夯实.				
协调内容或其他	隆宝厂家发通知严禁人员上屋面, 几天后安装门.				
记录人	黎建光		总监签阅	徐耀生	