

# 监 理 日 志

工程名称: 汇宝安防科技有限公司1.2544MW光伏发电项目

|                    |                                                                                      |      |                          |    |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----|-------|
| 日期                 | 2019年3月12日 星期二                                                                       | 气候   | 晴                        | 气温 | 8-24℃ |
| 监理人员动态: 1人.        |                                                                                      |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |       |
| 施工方人员动态: 9人        |                                                                                      |      |                          |    |       |
| 施工机械动态: 施工机械设备运转正常 |                                                                                      |      |                          |    |       |
| 施工进度情况             | 1. 4#楼安装组件开始由西向东展开完成120块.<br>2. 4#楼接地防腐, 电缆穿管防火泥封堵, 消缺完成.                            |      |                          |    |       |
| 检查发现的问题            | 1. 巡检发现4#楼施工人员未戴安全帽.<br>2. 与业主一起检查施工单位资料, 缺失接地检测及预埋U型螺栓拉拔试验, 危险源辨识表, 材料报审中缺失厂家资质及清单. |      |                          |    |       |
| 处理措施、意见、结果         | 1. 即找管理人员令其佩戴安全帽.<br>2. 缺失资料已通知施工单位, 令其即整改.                                          |      |                          |    |       |
| 协调内容或其他            | 协调4#楼工程量分割, 确认完成. (不是一个施工队)                                                          |      |                          |    |       |
| 记录人                | 黎建光                                                                                  | 总监签阅 | 徐耀生.                     |    |       |