

监 理 日 志

工程名称: 瓯宝灵防科技有限公司1.2544MW光伏发电项目

日期	2019年3月25日 星期二	气候	多云	气温	8~19℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 施工机械或工具设备运转正常					
施工进度情况	1. 电缆井盖板施工完成80% (尚缺) 2. 4期桥架桥架盖板固定完成, 逆变器电缆保护管。				
检查发现的问题	巡检发现电缆井盖板不平, 四周缝隙不均。				
处理措施、意见、结果	即令其施工人员把盖板放平, 四周缝隙调匀。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	徐耀生		