

监 理 日 志 ()

日期: 2011 年 1 月 15 日

星期: 二

工程名称: 江苏安防科技有限公司 1.254MW 分布式光伏发电工程

天气: 小雨
气温: 4~10℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检 7# 楼 接地装置焊接。 2. 巡检 7. # 楼 宿舍楼 桥架支架安装。 3. 巡检 7# 楼 汇流箱、逆变器 交流电缆连接。 4. 巡检 4.5# 楼 立面桥架 剩余部分 盖板 敷设至 电缆井。 5. 正泰 质量部 王总 进行 中间 验收。 6. 发现 4.5# 楼 桥架 敷设 人员 未 佩戴 安全帽, 立即 暂停 作业, 经 教育 后 继续 作业。 已 通知 施工 单位 人员 进行 整改。	
施 工 情 况	施工单位 润地湖建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 7# 楼 接地 装置 焊接 完成 50%。 2. 7. # 楼 宿舍楼 桥架 支架 安装 完成。 3. 7# 楼 汇流箱、逆变器 交流 电缆 连接 完成。 4. 4.5# 楼 剩余 立面 桥架 敷设 完成。 5. 施工 人数 共 9 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黎建元、秦长城
记录人: 秦长城		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀