

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 18 日

星期: 五

工程名称: 苏州工业园区XX有限公司110kV变电站电气设备安装工程

天气: 晴

气温: 32/14℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视变电站接地装置情况 2. 巡视7#、10#表接地对接质量, 发现南偏铁叉处未焊接或搭接面积不足, 已通知施工方管理人员进行整改 3. 巡视剩余额架与电缆头对接。 4. 巡视电流互感器安装, 电缆重新连接 (配电室15号网柜) 5. 专业主文进行安全巡视。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湖北电缆有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 剩余架接地装置安装完成80%。 2. 剩余额架与电缆头对接完成50%。 3. 电流互感器安装完成, 电缆重新连接完成。 (配电室15号网柜) 4. 施工人员共8人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张连元、袁长城	
记录人: 袁长城	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	