

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 1 月 2 日

星期: 二

工程名称: 巨能安能科技有限公司12504MW分布式光伏发电项目

天气: 阴  
气温: 12/12

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡柜 1# 支架斜梁、横梁安装。
2. 巡柜 3# 接地装置焊接。
3. 巡柜 7# 接地组件安装发现 螺栓紧固力达不到设计要求, 为后续组件连接处可随意晃动。
4. 巡柜各屋面垃圾清理, 由吊车垂直运输。

施  
工  
情  
况

施工单位  
湖北湖能建安工程有限公司

施 工 内 容 及 进 度

1. 1# 斜梁斜梁安装完成, 横梁安装完成 50%。
2. 3# 接地装置焊接完成 30%。
3. 施工人员休息。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

袁建亮 袁长城

记录人: 袁长城

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生