

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 3 日

星期: 四

工程名称: 欧宝安防科技有限公司12544MW分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: 5/12℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检9#楼组件安装, 发现个别压块与组件之间间隙过大, 螺栓紧固扭力达不到设计要求, 已令各工人员整改完成。 2. 巡检11#楼支架立柱斜梁安装。 3. 巡检3#楼接地装置焊接。	
施 工 情 况	施工单位 湖北水电建设工程有限公司 张兴安 装	施 工 内 容 及 进 度 1. 9#楼组件安装完成。 2. 11#楼支架立柱安装完成, 斜梁安装完成。 3. 3#楼接地装置焊接完成 70%。 4. 施工人数 6 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黎建尧、张长战	
记录人: 张长战	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	