

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 6 日

星期: 日

工程名称: 固安宝特科技有限公司1.25MW分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: 5℃/11℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检7#楼北侧组件安装、支架连接。 2. 巡检3#楼汇流箱交流电缆连接。 3. 巡检5#楼汇流箱交流电缆连接。 4. 与总一起进行屋面光伏区位置检查, 已检查 2、3、6、7、9#楼及宿舍楼。	
施 工 情 况	施工单位 湖北湖北建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 7#楼北侧组件安装完成 50% 支架连接完成 100% 2. 3、5#楼汇流箱交流电缆连接完成。 3. 施工人数 13 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张进元、高长代	
记录人: 张进元	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	