

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 10 日

星期: 六

工程名称: 湖北顺安环保科技有限公司1.254MW分布式光伏项目

天气: 小雨

气温: 15-24℃

监 理 工 作 情 况	1. 与业主一起巡视1、3、#屋顶放线情况 2. 检查抽距数据尺寸无误. 3. SBS进场检查材料资料齐全.	
施 工 情 况	施工单位 湖北 水电 建设 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1、3栋楼屋顶基础放线完成. 2. 分割SBS防水卷材, 完成2圈. 3. 施工人数6人.
其 它 事 项	上午9点与业主、施工方开了个碰头会.(例会)	
本日现场监理人员: 李建光		
记录人: 李建光 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生.		