

监 理 日 志

工程名称: 颐安科技有限公司12544kW光伏发电项目

日期	2019年3月11日 星期一	气候	晴	气温	7-22℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 4人 进场5人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 5#楼接地防腐: 防火泥封堵, 组件接地线安装完成. 2. 7、9#楼宿舍楼接地防腐, 穿管防火泥封堵, 消缺完成.				
检查发现的问题	1. 巡检发现组件接地线安装不规范, 即令其整改. 2. 接地防腐立柱内侧未刷严.				
处理措施、意见、结果	1. 即令其按规范施工.(接地线安装) 2. 接地焊口防腐立柱内侧未刷严已通知施工管理人员进行整改.				
协调内容或其他	监理公司王志成经理、王立杰经理来项目检查工作. 4#楼组件安装人员进场 签施工付款申请1份(40万)				
记录人	黎建光	总监签阅	徐耀生		