

# 监 理 日 志

工程名称: 瓯宝安防科技有限公司1.2544MW光伏发电项目

|                     |                                         |                          |      |     |       |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------|-----|-------|
| 日期                  | 2019年3月15日 星期五                          | 气候                       | 晴    | 气温  | 7-22℃ |
| 监理单位动态: 1人          |                                         | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |     |       |
| 施工方人员动态: 5人         |                                         |                          |      |     |       |
| 施工机械动态: 施工机械工设备运转正常 |                                         |                          |      |     |       |
| 施工进度情况              | 4#楼支架: 组件安装完成70%.                       |                          |      |     |       |
| 检查发现的问题             | 巡检4#楼支架安装发现斜梁与横梁固定螺母, 安装不符合要求(不在槽内).    |                          |      |     |       |
| 处理措施、意见、结果          | 令其管理人员检查整改完成后, 安装组件.<br>下发联系单一份 (15:57) |                          |      |     |       |
| 协调内容或其他             |                                         |                          |      |     |       |
| 记录人                 | 黎建光                                     |                          | 总监签阅 | 徐耀生 |       |