

监 理 日 志

工程名称: 新昌县越泰新能源科技有限公司 2.48MWp 分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 11 月 2 日 星期 五	气候	多云转小雨	气温	13-18℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常.					
施工部位进度情况	12人导轨安装, 已完成25%, 2人土建施工放线.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未配戴安全帽, 2. 检查发现个别导轨拼接处缝隙过大.				
处理措施、意见、结果	要求现场施工人员立即整改, 确保安全文明规范施工.				
协调内容或其他	发现土建施工与图纸不符, 已联系业主方确认.				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		