

监 理 日 志

工程名称:新罗县越泰新能源科技有限公司2.48MW分布式光伏发电项目

日期	2018年11月24日 星期五	气候	晴	气温	16-24℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	运转正常				
施工部位进度情况	1. 一个导轨接线处螺丝固定已完成15%; 2. 9个人导轨安装,已完成50%; 3. 3个人土建钢筋捆扎,放模.				
检查发现的问题	个别施工人员未配戴安全帽, 要求现场立即整改,确保安全 文明规范施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	编辑完成周报.				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		