

监 理 日 志

工程名称: 新罗县越泰新能源科技有限公司214.8MW分布式光伏发电项目

日期	2018年11月5日 星期一	气候	晴	气温	17-25℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 13人 施工机械动态: 运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	1. 7人导轨安装已完成53%, 夹具安装已完成75%. 2. 2人电缆井开挖; 3. 3人基础支模; 4. 1人基础接地焊接,				
检查 发现 的问 题	① 个别导轨安装不紧固. ② 个别施工人员未配戴安全帽.				
处理 措施 、意 见、 结果	要求现场立即整改, 未紧固的导轨 立即紧固, 对已完成的进行自检, 加强现场施工人员安全意识, 确保安全文明规范施工.				
协调 内容 或其 他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		