

监 理 日 志

工程名称:新昌县越泰新能源科技有限公司2.148MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年11月13日星期二	气候	阴	气温	9-18℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	运转正常				
施工部位进度情况	1. 组件安装已完成10%, 2. 箱变基础砌墙已完成, 3. 箱变基础上层圈梁支模, 4. 电缆沟回填, 5. 电缆沟破路开挖.				
检查发现的问题	在巡视过程中发现个别组件安装压块 不牢固.				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改, 对已安装的进行 自检, 松动的重新紧固.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		