

监 理 日 志

工程名称:新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

日期	2018年11月19日 星期一	气候	阴	气温	8-14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:	运转正常				
施工部位进度情况	1. 组件安装; 2. 桥架敷设; 3. 扁铁接地焊接; 4. 柏油路面恢复; 5. 电缆井砌墙; 6. 箱变基础上层圈梁支模; 7. 电缆沟回填.				
检查发现的问题	MC4接头放置地面上.				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改,接头不能裸露放置或直接放置在屋面上.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		