

监 理 日 志

工程名称:新昌县越表新能源科技有限公司2048Mwp分布式光伏发电项目

日期	2018年11月24日星期六	气候	晴	气温	9-11℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	运转正常				
施工部位进度情况	1.组串安装,已完成55%;				
检查发现的问题	2.杆架架设,已完成40%;				
	3.电缆沟破路开挖回填:				
	4.电缆井砌墙已完成100%.				
	5.汇流箱安装已完成50%.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	孙金龙 纪现壮		