

监 理 日 志

工程名称: 新昌兴越泰新能源科技有限公司 214R MWp 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 1 日 星期 六	气候	晴	气温	12-23℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
1 人					
施工方人员动态:					
14 人					
施工机械动态:					
运转正常					
施工部位进度情况	1. 检修通道固定; 2. 四方线敷设; 3. 桥架抱箍制作;				
检查发现的问题	4. 防雷接地焊接已完成 70%; 5. 清洗水管安装. 在巡视过程中发现个别汇流箱未紧固. 个别高压电缆铜丝已经氧化.				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改.				
协调内容或其他					
记录人	孙金右	总监签阅	纪现壮		