

监 理 日 志

工程名称: 新昌县越泰新能源科技有限公司2.148MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月4日星期二	气候	小雨	气温	10-16℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态: 运转正常					
施工部位进度情况	1. MC4接头制作; 2. 四平方线敷设; 3. 接地焊接;				
检查发现的问题	4. 直流线套管; 5. 清洗系统水管敷设; 下午因下雨暂停施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	要求施工单位禁止下雨接线, MC4接头制作,				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		