

监 理 日 志

工程名称: 新昌县越泰新能源科技有限公司2.148MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月13日 星期四	气候	多云	气温	1-8℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 15人 施工机械动态: 运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 高压电缆接头制作连接; 2. 所需接地焊接已完成85%; 3. 接地焊接防腐处理;				
检查发现的问题	4. 扁铁固定; 5. MCp接头制作连接, 已完80%; 6. 水管敷设安装已完成60%;				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙金后	总监签阅	纪现壮		