

监 理 日 志

工程名称:新昌县越泰新能源科技有限公司248MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月16日 星期四	气候	多云	气温	2-11℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	运转正常				
施工部位进度情况	1. 防雷接地焊接,已完成98%; 2. 防雷接地焊接防锈处理; 3. MC4接头固定;				
检查发现的问题	4. 松架盖板安装,包箍固定; 5. 组串对地阻值测试; 6. 水管敷设安装已完成98%; 7. 厂内原配电室改动.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	逆变器 比 实验,高压设备调试. 线圈直流电阻测量,耐压试验.				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		