

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月15日 星期四	气候	阴	气温	6~18℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	挖机1台、吊车1台				
施工进度情况	前道变基础开挖(4#、5#) 垫层浇筑 南区材料转运 各层基础预制完成400个				
检查发现的问题	巡视发现前道变垫层浇筑厚度达不到设计要求				
处理措施、意见、结果	现场要求施工单位进行了整改。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			