

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月27日 星期二	气候	多云	气温	6~19℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 50人 施工机械动态: 吊车1台, 叉车1台			材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋进场1车 桥梁进场。		
施工 部位 进度 情况	南区屋面钢筋安装。预制梁预制施工。 北区上午预制梁浇筑。下午停工。 南区钢筋、桥梁等施工。 对进场材料进行检验。				
检查 发现的 问题	巡视检查发现南区屋面支模有违规现象。 已安装好的预制梁未发现裂缝。				
处理 措施、 意见、 结果	以上问题已通知施工单位进行整改。				
协调 内容或 其他					
记录人	王志强		总监签阅		

