

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月28日星期三	气候	晴	气温	4~17℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	53人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	南区屋面组件安装.. 组件吊装、彩钢瓦基础预埋施工。 北区翻修彩钢瓦基础吊运、新建彩钢瓦基础砌砖。				
检查发现的问题	巡视中发现有屋面组件安装过程中组件安装不整齐。 组件背板出现破损现象。施工过程中踩踏组件。 新建彩钢瓦施工时施工人员彩钢瓦基础预埋施工时未佩戴安全帽。 施工现场材料摆放杂乱、施工垃圾未及时清理。				
处理措施、意见、结果	以上问题已下发监理通知单2018-YMF-03要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	孙超	总监签阅			

