

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月4日 星期二	气候	晴	气温	-5 ~ 5℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	南区箱变基础浇筑 北区永泰屋面组件安装. 1#、2#、3#箱变圈梁拆模. 1#、2#箱变圈梁模板安装.				
检查发现的问题	检查发现北区箱变圈梁模板拆除过早, 气温较低, 浇筑时未达到24小时, 严重影响质量, 不符合要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅	人签字		

